

ORÇAMENTO / CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

Informar valores em Reais para os dias previsto de realização
Considerar somente dias uteis e sem chuva

<i>Empresa Contratante:</i>	Prefeitura Municipal de Nova Bassano
<i>Descrição sucinta da obra:</i>	Projeto de instalação de transformador particular de 112,5 kVA
<i>Localização da obra:</i>	Avenida Brasil, n.º 260 - Centro

SERVIÇOS	A REALIZAR																				
	Dia 01	Dia 02	Dia 03	Dia 04	Dia 05	Dia 06	Dia 07	Dia 08	Dia 09	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16	Dia 17	Dia 18	Dia 19	Dia 20	Total
Abertura de Valas e Fundações	75,60																				75,60
Pedras, Vigas e Respaldo		400,00	419,00																		819,00
Alvenaria				550,00	550,00	620,00															1.720,00
Chapisco e Reboco								945,70	945,70												1.891,40
Contrapiso de Concreto Magro							414,54														414,54
Laje de Concreto de Cobertura										200,00	345,90										545,90
Instalação de Esquadrias												500,00	420,00								920,00
Pintura Interna e Externa														300,00	316,31						616,31
Abertura de Cava													155,60								155,60
Abertura de Valeta Aterramento														800,00	809,20						1.609,20
Implantação de Poste																1.027,98					1.027,98
Aterramento																	1.300,00	1.497,61			2.797,61
Montagem de Subestação																1.200,00	1.228,55				2.428,55
Instalação do Transformador																	5.000,00	4.510,00			9.510,00
Instalação do Quadro de Medição																		2.153,00	2.153,00		4.306,00
Lançamento de Cabos Elétricos																	1.430,00	1.250,00			2.680,00
Conexões Elétricas																				1.142,00	1.142,00
Total:	75,60	400,00	419,00	550,00	550,00	620,00	414,54	945,70	945,70	200,00	345,90	500,00	575,60	1.100,00	1.125,51	2.227,98	8.958,55	9.410,61	2.153,00	1.142,00	32.659,69

<i>Data:</i>	28/08/2015
<i>Profissional responsável (nome):</i>	Darci Martini Júnior
<i>CREA nº/ Região</i>	73.115
<i>Assinatura:</i>	