



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Pavimentação asfáltica da Rua Pinheiro Machado, no centro de Nova Bassano / RS - 4ª etapa (SICONV)

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

Local = Rua Pinheiro Machado

CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 3.635,66 m²

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS.	PAGAMENTO AOS 60 DIAS .	PAGAMENTO AOS 90 DIAS .	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.623,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.623,93
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	#REF!	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (reperfilagem)	R\$ -	R\$ 155.790,05	R\$ -	R\$ 155.790,05
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIAL (reperfilagem)	R\$ -	R\$ 5.966,97	R\$ -	R\$ 5.966,97
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (camada de rolamento)	R\$ -	R\$ 208.161,60	R\$ -	R\$ 208.161,60
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	TRANSPORTE DE MATERIAL (camada de rolamento)	R\$ -	R\$ 7.829,31	R\$ -	R\$ 7.829,31
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.035,17	R\$ 15.035,17
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7	PASSEIO PÚBLICO (Prefeitura)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PREFEITURA
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 7.623,93	R\$ 377.747,93	R\$ 15.035,17	R\$ 400.407,03
	PORCENTAGEM EXECUTADA PERÍODO	1,90%	94,34%	3,76%	100,00%

Total acumulado	R\$ 7.623,93	R\$ 385.371,86	R\$ 400.407,03
Porcentagem executada acumulada	1,90%	96,24%	100,00%

Nova Bassano, 23 de julho de 2021.

Felipe Zortea
Eng. Civil CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal