



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço = Pavimentação asfáltica da Rua Pinheiro Machado, no centro de Nova Bassano / RS - 4ª etapa

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

Local = Rua Pinheiro Machado

CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 497,34 m²

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS.	PAGAMENTO AOS 60 DIAS .	PAGAMENTO AOS 90 DIAS .	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.723,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.723,89
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (reperfilagem)	R\$ -	R\$ 20.948,90	R\$ -	R\$ 20.948,90
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIAL (reperfilagem)	R\$ -	R\$ 785,60	R\$ -	R\$ 785,60
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (camada de rolamento)	R\$ -	R\$ 27.303,04	R\$ -	R\$ 27.303,04
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	TRANSPORTE DE MATERIAL (camada de rolamento)	R\$ -	R\$ 1.004,41	R\$ -	R\$ 1.004,41
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.719,62	R\$ 2.719,62
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7	PASSEIO PÚBLICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	PREFEITURA
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL	R\$ 1.723,89	R\$ 50.041,95	R\$ 2.719,62	R\$ 54.485,46
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	3,16%	91,84%	5,00%	100,00%

Nova Bassano, 30 de julho de 2021.

Felipe Zortea
Eng. Civil CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal