



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Sub-Meta 1)

Obra 1 = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela Santo Antônio/Nossa Senhora Aparecida - trecho 01
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Área de pavimentação (aproximado): 2.331,00 m²

Área aprox.(m2): 2.323,65
BDI: 0,0000

| Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%) | | | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 1.052,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.052,52 |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 2 | DRENAGEM | PREFEITURA | | | PREFEITURA |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100,00% | | | 100,00% |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS) | R\$ 61.439,53 | R\$ 55.326,00 | R\$ 66.889,13 | R\$ 183.654,66 |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 33,45% | 30,13% | 36,42% | 100,00% |
| 4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | PREFEITURA | | | PREFEITURA |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | | | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO | | 62.492,05 | 55.326,00 | 66.889,13 | R\$ 184.707,18 |
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | | 33,83% | 29,96% | 36,21% | 100,00% |

| PERÍODO | TOTAL EXECUTADO |
|---------|-----------------|
| 1 | R\$ 62.492,05 |
| | 33,83% |
| 2 | R\$ 117.818,05 |
| | 63,79% |
| 3 | R\$ 184.707,18 |
| | 100,00% |

Nova Bassano, 15 de junho de 2020.

Felipe Zortea
Eng. Civil CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal