



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basilíticos na Rua Luiz Duarte  
Contratante = Município de Nova Bassano - RS  
CEP = 95340-000

Área de pavimentação (aproximado): 4045,50 m²

Largura 4,50m  
Largura 9,00m

Comprimento aprox. (m): 176,50  
Comprimento aprox. (m): 350,00  
Área aprox. (m²): 4.045,50  
BOL (21.82%): 0,2182

| Item                            | Serviços                                 | PRAZO TOTAL: 150 DIAS (100%) |                       |                       |                        |                        | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 150 DIAS |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                 |                                          | PAGAMENTO AOS 30 DIAS        | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS | PAGAMENTO AOS 120 DIAS | PAGAMENTO AOS 150 DIAS |                                      |
| 1                               | SERVIÇOS INICIAIS                        | R\$ 1.316,65                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ -                  | 1.316,65                             |
|                                 | PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO         | 100,00%                      | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                  | 0,00%                  | 100,00%                              |
| 2                               | DRENAJEM                                 | R\$ 36.970,82                | R\$ 23.448,57         | R\$ 20.211,73         | R\$ 23.448,57          | R\$ 15.281,39          | 119.361,08                           |
|                                 | PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO         | 30,97%                       | 19,65%                | 16,93%                | 19,65%                 | 12,80%                 | 100,00%                              |
| 3                               | PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS) | R\$ 62.377,75                | R\$ 62.377,75         | R\$ 62.377,75         | R\$ 62.377,75          | R\$ 67.745,08          | 317.256,08                           |
|                                 | PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO         | 19,66%                       | 19,66%                | 19,66%                | 19,66%                 | 21,36%                 | 100,00%                              |
| 4                               | PASSEIO PÚBLICO                          | R\$ 34.606,16                | R\$ 17.302,80         | R\$ 17.302,80         | R\$ 17.302,80          | R\$ 17.631,99          | 104.146,55                           |
|                                 | PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO         | 33,23%                       | 16,61%                | 16,61%                | 16,61%                 | 16,94%                 | 100,00%                              |
| 5                               | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                       | R\$ -                        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                  | R\$ 191,97             | 191,97                               |
|                                 | PERCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO         | 0,00%                        | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                  | 100,00%                | 100,00%                              |
| TOTAL ACUMULADO                 |                                          | R\$ 135.271,38               | R\$ 103.128,12        | R\$ 99.892,28         | R\$ 103.128,12         | R\$ 100.850,43         | 542.272,33                           |
| PERCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA |                                          | 24,95%                       | 19,02%                | 18,42%                | 19,02%                 | 18,60%                 | 100,00%                              |

Nova Bassano, 11 de maio de 2020

Felipe Zorika  
Eng. Civil - CREA-RS209470

Isabelo Dalia Costa  
Prefeito Municipal