



## NOVA BASSANO - RS

---

### **Pavimentação Linha Luiz de França - Capela São João**

**Contrato:** 117/2023

**Licitação:** 50/2023

**Executor:** CONSTRUTORA BAGESTON LTDA

**Gestor:** Jair Palla

**Categoria:** Obras

**Secretaria:** Obras e Viação

**Data de Início:** 11 de março de 2024

**Previsão de Conclusão:** 4 de junho de 2025

**Custo Previsto:** R\$ 983.807,83

**Custo Real:** R\$ 1.063.441,93

**Local:** LINHA LUIZ DE FRANÇA - CAPELA SÃO JOÃO

#### **Anexos**

<http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5870/IIP9U3pqNuRuoVzHsOn43CZcnXcUizrO.pdf>

<http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5111/YxkFS7nsFAWpOLyoP576tHkBkk4qqqMK.pdf>

<http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5112/79Ed5PnsDcudbNckfgTOpi04x2RRVF8B.pdf>

[http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5454/oXbddF8xtgXOBVq\\_2WWEED4XmWLP4xcy.pdf](http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5454/oXbddF8xtgXOBVq_2WWEED4XmWLP4xcy.pdf)

[http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5695/SZjwQouE9AQyxnuqR1kWpCqalP\\_x9j6o.pdf](http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5695/SZjwQouE9AQyxnuqR1kWpCqalP_x9j6o.pdf)

<http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5696/t08s6WcW8Jg5UPSYcbSfKuXoEIOFOrFk.pdf>

[http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5868/w\\_T14ghoTm43xkjTK-YWZ\\_LWoy5oDgdA.pdf](http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5868/w_T14ghoTm43xkjTK-YWZ_LWoy5oDgdA.pdf)

<http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5869/cRAmEWWVMGIKnNXZtroixlITMadeEX9F.pdf>

<http://www.novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/1190/2AtkncHwQVQOfeDQe54f198Hm372MWO7.pdf>

---