

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ANEXO - E.M.E.I MAGIA E SABER LOCAL: Rua Silva Jardim, nº 714, Nova Bassano, RS PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Nova Bassano								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	3.893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.893,68
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	37.617,53	25.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62.695,88
3.0	ALVENARIA	0,00	8.937,66	13.406,49	0,00	0,00	0,00	R\$ 22.344,15
4.0	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	13.728,71	20.593,06	0,00	R\$ 34.321,77
5.0	PAVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.305,84	7.305,84	3.652,92	R\$ 18.264,59
6.0	PINTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,96	R\$ 6.663,96
7.0	COBERTURA E DRENAGEM	0,00	0,00	12.697,73	19.046,59	0,00	0,00	R\$ 31.744,32
8.0	PÁTIO INTERNO	0,00	0,00	0,00	10.995,51	10.995,51	0,00	R\$ 21.991,01
9.0	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,79	R\$ 11.335,79
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	1.026,11	0,00	0,00	2.052,21	2.052,21	R\$ 5.130,54
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 41.511,21	R\$ 35.042,12	R\$ 26.104,21	R\$ 51.076,64	R\$ 40.946,62	R\$ 23.704,89	R\$ 218.385,69