



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Sub-Meta 2)

Obra 2 = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela N. S^a. Maria Goretti

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área de pavimentação (aproximado): 1.400,00 m²

Comprimento aprox.(m): 200,00

Área aprox.(m²): 1.400,00

BDI: 0,2182

| Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 60 DIAS (100%) | | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 60 DIAS |
|------|---|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 1.052,52 | R\$ - | R\$ 1.052,52 |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 2 | DRENAGEM | PREFEITURA | | PREFEITURA |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100,00% | | 100,00% |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS) | R\$ 55.326,00 | R\$ 55.326,00 | R\$ 110.652,00 |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 4 | SINALIZAÇÃO | | PREFEITURA | PREFEITURA |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | | 100,00% | 100,00% |
| | TOTAL ACUMULADO | R\$ 56.378,52 | R\$ 55.326,00 | R\$ 111.704,52 |
| | PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 50,47% | 49,53% | 100,00% |

| PERÍODO | TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (EVENTOS) |
|---------|---|
| 1 | R\$ 56.378,52 |
| | 50,47% |
| 2 | R\$ 111.704,52 |
| | 100,00% |

Nova Bassano, 15 de junho de 2020.

Felipe Zortea
Eng. Civil CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal