



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Instalações Elétricas Estádio Municipal João Antônio Zortéa

Contratante Município de Nova Bassano

CEP 95340-000

Encargos: 69,29%

Comp. aprox.(m²): 50,40

BDI: 27,87%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 90 DIAS (100%)			TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 90 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS Abertura de valas, instalação de postes e construção de sapatas (Item 2 e 1.41)	PAGAMENTO AOS 60 DIAS Passagem de fiação, aterramentos, instalação da iluminação e quadros (Item 1 exceto 1.41)	PAGAMENTO AOS 90 DIAS Limpeza, testes e start-up (Item 3)	
1	ELÉTRICO	R\$ 43.515,90	R\$ 325.475,05	R\$ -	R\$ 368.990,95
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	11,79%	88,21%	0,00%	100,00%
2	FUNDAÇÕES	R\$ 43.644,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.644,17
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.404,59	R\$ 9.404,59
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 87.160,07	R\$ 325.475,05	R\$ 9.404,59	R\$ 422.039,71
	PORCENTAGEM EXECUTADA	20,652%	77,120%	2,228%	100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	20,652%	97,772%	100,000%	100,00%

Nova Bassano, 23 de março de 2026

Dominique de Moura Jank
Eng.^a Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal