

PLE - Planilha do Levantamento de Eventos Detalhamento de Eventos						Grau de Sigilo #PUBLICO		Grau de Sigilo #PUBLICO	
Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA		AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR			Município / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	RECO	OBJETO	
Município de Nova Bassano - RS			Nova Bassano - RS		Av. Anita Garibaldi, Ligeirão entre N. Bassano e	Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 01	ção entre N. Bassano e	Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 01	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA		INÍCIO DA OBRA	

Serviços: Todos		Frete de Obra:	Valor de Investimento: R\$ 4.662.533,99	Total por Frente (R\$):																		
Modo de Exibição: Eventos					Evento	Item Orc.	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					1	Evento	Administração Local	R\$	101.965,71													
					1	1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (CONFORME TCU DE 1,98% a 10,68%)	unidade	1,00													
					2	Evento	Serviços Iniciais	R\$	37.149,24													
					2	1.2.0.1.	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	unid.	1,00													
					2	1.2.0.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REF. SINAPI 99063)	M	7.480,00	520,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	560,00	-	-	
					2	1.2.0.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022, PS. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	M2	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					2	1.2.0.4.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS	MES	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-		
					2	1.2.0.5.		MES	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					3	Evento	Movimento de Terra	R\$	169.130,41													
					3	1.3.0.1.	Regularização do subleito	m2	29.920,00	13.329,72	19.902,54	28.983,69	17.004,90	26.912,06	12.921,68	9.305,73	14.125,62	19.415,61	7.228,85	-	-	
					3	1.3.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ - TRANSPORTE BOTA FORA	m3	2.776,05	221,49	360,63	569,75	285,38	531,90	179,36	91,73	219,22	246,52	70,07	-	-	
					3	1.3.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ - TRANSPORTE BOTA FORA	m3	1.189,74	94,93	154,96	244,18	122,30	227,96	76,87	39,31	93,95	105,65	30,03	-	-	
					3	1.3.0.4.	Compactação de aterro a 100% do Proctor intermediário	m3	1.870,00	80,20	141,40	112,00	68,20	156,60	59,40	91,70	66,40	179,40	-	-	-	
					4	Evento	Sarjetas	R\$	141.297,20													
					4	1.4.1.1.	Sarjeta triangular de grama - STG 80-15 - escavação mecânica	m	7.480,00	520,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	560,00	-	-	
					5	Evento	Subbase	R\$	1.419.464,99													
					5	1.5.0.1.	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m3	5.460,40	98.492,92	151.493,57	151.493,57	151.493,57	151.493,57	151.493,57	151.493,57	151.493,57	151.493,57	198.045,80	-	-	
					5	1.5.0.2.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	ton*km	143.499,31	9.975,89	15.347,52	15.347,52	15.347,52	15.347,52	15.347,52	15.347,52	15.347,52	15.347,52	10.743,26	-	-	
					5	1.5.0.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	ton*km	2.049,84	2.049,84	3.153,60	3.153,60	3.153,60	3.153,60	3.153,60	3.153,60	3.153,60	2.207,52	-	-		
					6	Evento	Base	R\$	1.184.733,39													
					6	1.6.0.1.	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m3	3.898,08	82.361,15	126.709,45	126.709,45	126.709,45	126.709,45	126.709,45	126.709,45	126.709,45	126.709,45	88.696,61	-	-	
					6	1.6.0.2.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	ton*km	119.541,80	271,05	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	291,90	-	-	
					6	1.6.0.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	ton*km	24.563,39	1.707,62	2.627,10	2.627,10	2.627,10	2.627,10	2.627,10	2.627,10	2.627,10	2.627,10	1.838,97	-	-	
					7	Evento	Imprimação	R\$	235.043,37													
					7	1.7.0.1.	Imprimação com asfalto diluído de petróleo CM30 (REF. SICRO 4011351)	m2	25.432,00	16.340,10	25.136,35	25.136,35	25.136,35	25.136,35	25.136,35	25.136,35	25.136,35	25.136,35	17.596,47	-	-	
					7	1.7.0.2.	Transporte com cavalo mecânico com semibreque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinária)	ton*km	5.181,60	360,40	554,20	554,20	554,20	554,20	554,20	554,20	554,20	387,60	-	-		
					7	1.7.0.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	ton*km	445,04	30,95	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	33,29	-	-		
					7	1.7.0.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	ton*km	91,44	6,36	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	6,84	-	-		
					8	Evento	Ligação	R\$	61.586,10													
					8	1.8.0.1.	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)	m2	24.310,00	4.281,38	6.586,75	6.586,75	6.586,75	6.586,75	6.586,75	6.586,75	6.586,75	6.586,75	4.610,74	-	-	
					8	1.8.0.2.	Transporte com cavalo mecânico com semibreque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinária)	ton*km	1.859,72	1.690,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.820,00	-	-		
					8	1.8.0.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	ton*km	159,70	11,10	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	11,96	-	-		
					8	1.8.0.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	ton*km	32,62	2,28	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	2,46	-	-		
					9	Evento	Chuva	R\$	1.234.483,50													
					9	1.9.0.1.	Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462)	ton	2.333,76	85.817,62	132.027,11	132.027,11	132.027,11	132.027,11	132.027,11	132.027,11	132.027,11	132.027,11	92.418,98	-	-	
					9	1.9.0.2.	Transporte com cavalo mecânico com semibreque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinária)	ton*km	2.199,16	162,24	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60	249,60	174,72	-	-		
					9	1.9.0.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	ton*km	34.072,89	1.529,36	2.352,85	2.352,85	2.352,85	2.352,85	2.352,85	2.352,85	2.352,85	1.647,00	-	-		
					9	1.9.0.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	ton*km	7.001,28	2.368,70	3.644,16	3.644,16	3.644,16	3.644,16	3.644,16	3.644,16	3.644,16	2.550,91	-	-		
					10	Evento	Sinalização Fixa	R\$	69.877,26													
					10	1.10.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m2	1.496,00	486,72	748,80	748,80	748,80	748,80	748,80	748,80	748,80	528,16	-	-		
					10	1.10.0.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 mm - película retrorrefletiva tipo I + St - fornecimento e implantação - PLACA DE VELOCIDADE (R19b) e PARE (R-1)	unid.	5,00	104,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	112,00	-	-	
					10	1.10.0.3.	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 mm - película retrorrefletiva tipo I + St - fornecimento e implantação - PLACA DE PROIBIDO ULTRAPASSAR (R-7)	unid.	4,00	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-		
					10	1.10.0.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	unid.	9,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	2,00	1,00	-	-		
					10	1.10.0.5.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial	M3	0,35	0,04	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	
					11	Evento	Sinalização Provisória	R\$	6.832,14													
					11	1.11.0.1.	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	unid.	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-		
					11	1.11.0.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + St - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATORIA A FRENTE (A-15)	unid.	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-		
					11	1.11.0.3.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + St - confecção	m2	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-		
					11	1.11.0.4.	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	unid.	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-		
					12	Evento	Serviços Finais	R\$	4.300,78													
					12	1.12.0.1.	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,78	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-		
Nova Bassano - RS, 30 de abril de 2025																						
Local e Data:																						
					Responsável Técnico: Jonatas Chagas CREA / CAU: RS246244																	